


























Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Vooraf- taken	Resource-namen	4de kwartaal																	1st
							november					december					januari							
							27-10	3-11	10-11	17-11	24-11	1-12	8-12	15-12	22-12	29-12	5-1	12-1	19-1	26-1	2-2	9-		
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15	woe 8-4-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15	maa 9-2-15		gemeente																		
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15	woe 25-2-15	2	gemeente OCW																		
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15	woe 4-3-15	3	gemeente OCW																		
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15	woe 18-3-15	4	OCW																		
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15	woe 25-3-15	5	OCW Hecom																		
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15	woe 1-4-15	6	OCW Hecom																		
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15	woe 25-3-15	4	gemeente Hecom																		
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15	woe 25-3-15	4	gemeente Hecom																		
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15	woe 1-4-15	9	gemeente Hecom																		
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15	woe 8-4-15	7	OCW																		
12																								
13																								
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15	din 12-5-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15	woe 25-3-15	5	gemeente Hecom																		
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15	woe 1-4-15	5	gemeente Hecom																		
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15	din 12-5-15	16	gemeente Hecom																		
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15	woe 15-4-15	16	gemeente Hecom																		
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15	woe 15-4-15	16	gemeente Hecom																		
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15	woe 15-4-15	16	gemeente Hecom																		
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15	woe 29-4-15	20	gemeente																		
22																								
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15	woe 18-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15	woe 11-3-15	4	gemeente																		
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15	woe 18-3-15	24	gemeente Hecom																		
26																								
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15	vri 2-10-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15	woe 8-4-15	7	Hecom																		
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15	woe 8-4-15	7	Hecom																		
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15	woe 8-4-15	7	Hecom																		
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15	woe 8-4-15	7	Hecom																		
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15	woe 6-5-15	28	Hecom																		
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15	woe 13-5-15	32	Hecom																		
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15	vri 22-5-15	33	Hecom																		
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15	vri 3-7-15	34	Hecom																		
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15	vri 10-7-15	35	Hecom																		
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15	vri 17-7-15	36	Hecom																		
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15	vri 21-8-15	37	Hecom																		
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15	vri 2-10-15	38	Hecom																		
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15	vri 28-8-15	37	Hecom																		
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15	vri 4-9-15	40	Hecom																		
42																								
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15	din 5-7-16																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15	vri 25-9-15	37	Hecom																		
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15	din 27-10-15	44	Koenen																		
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15	din 21-6-16	45	Koenen																		

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitting		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			


























Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Vooraf taken	Resourcenamen	4de kwartaal																		1st
							november					december					januari								
							27-10	3-11	10-11	17-11	24-11	1-12	8-12	15-12	22-12	29-12	5-1	12-1	19-1	26-1	2-2	9-			
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16	din 28-6-16	46	Koenen																			
48																									
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16	din 5-7-16	47	Hecom																			

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal							
				februari			maart			april			mei			juni							
				9-2	16-2	23-2	2-3	9-3	16-3	23-3	30-3	6-4	13-4	20-4	27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal																			2de kwartaal						
				februari			maart			april			mei			juni													
				9-2	16-2	23-2	2-3	9-3	16-3	23-3	30-3	6-4	13-4	20-4	27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6						
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																										
48																													
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																										

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																		4de kw	
				juli					augustus				september				oktober				november		
				29-6	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8	17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																		4de kw		
				juli					augustus				september				oktober				nover			
				29-6	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8	17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																					
48																								
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																					


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal																		
				november				december				januari				1ste kwartaal						
				16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12	4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	1-3	8-3	15-3	22-3
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																			
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																			
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																			
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																			
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																			
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																			
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																			
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																			
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																			
12																						
13																						
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																			
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																			
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																			
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																			
22																						
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																			
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																			
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																			
26																						
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																			
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																			
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																			
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																			
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																			
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																			
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																			
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																			
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																			
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																			
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																			
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																			
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																			
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																			
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																			
42																						
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																			
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																			
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																			
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																			


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal																							
				november				december				januari				februari				maart							
				16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12	4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	1-3	8-3	15-3	22-3	29-3				
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																								
48																											
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																								


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal												3de kwartaal							
				april				mei				juni				juli				augustus			
				5-4	12-4	19-4	26-4	3-5	10-5	17-5	24-5	31-5	7-6	14-6	21-6	28-6	5-7	12-7	19-7	26-7	2-8	9-8	16-8
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal												3de kwartaal							
				april				mei				juni				juli				augustus			
				5-4	12-4	19-4	26-4	3-5	10-5	17-5	24-5	31-5	7-6	14-6	21-6	28-6	5-7	12-7	19-7	26-7	2-8	9-8	16-8
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																						
				september					oktober					november					december							
				23-8	30-8	6-9	13-9	20-9	27-9	4-10	11-10	18-10	25-10	1-11	8-11	15-11	22-11	29-11	6-12	13-12	20-12	27-12	3-1			
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																							
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																							
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																							
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																							
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																							
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																							
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																							
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																							
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																							
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																							
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																							
12																										
13																										
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																							
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																							
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																							
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																							
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																							
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																							
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																							
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																							
22																										
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																							
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																							
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																							
26																										
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																							
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																							
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																							
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																							
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																							
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																							
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																							
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																							
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																							
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																							
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																							
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																							
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																							
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																							
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																							
42																										
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																							
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																							
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																							
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																							

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																			
				september					oktober				november				december						
				23-8	30-8	6-9	13-9	20-9	27-9	4-10	11-10	18-10	25-10	1-11	8-11	15-11	22-11	29-11	6-12	13-12	20-12	27-12	3-1
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal							
				januari			februari			maart			april				mei						
				10-1	17-1	24-1	31-1	7-2	14-2	21-2	28-2	7-3	14-3	21-3	28-3	4-4	11-4	18-4	25-4	2-5	9-5	16-5	23-5
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal						
				januari			februari			maart			april			mei						
				10-1	17-1	24-1	31-1	7-2	14-2	21-2	28-2	7-3	14-3	21-3	28-3	4-4	11-4	18-4	25-4	2-5	9-5	16-5
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																			
48																						
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																			

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																					
				juni					juli					augustus					september					oktober	
				30-5	6-6	13-6	20-6	27-6	4-7	11-7	18-7	25-7	1-8	8-8	15-8	22-8	29-8	5-9	12-9	19-9	26-9	3-10	10-10		
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																						
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																						
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																						
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																						
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																						
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																						
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																						
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																						
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																						
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																						
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																						
12																									
13																									
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																						
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																						
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																						
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																						
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																						
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																						
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																						
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																						
22																									
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																						
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																						
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																						
26																									
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																						
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																						
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																						
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																						
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																						
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																						
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																						
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																						
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																						
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																						
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																						
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																						
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																						
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																						
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																						
42																									
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																						
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																						
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																						
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																						


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitting		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																				
				juni					juli				augustus				september				oktober			
				30-5	6-6	13-6	20-6	27-6	4-7	11-7	18-7	25-7	1-8	8-8	15-8	22-8	29-8	5-9	12-9	19-9	26-9	3-10	10-10	
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																					
48																								
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																					

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal												1ste kwartaal						
				oktober			november			december			januari			februari						
				17-10	24-10	31-10	7-11	14-11	21-11	28-11	5-12	12-12	19-12	26-12	2-1	9-1	16-1	23-1	30-1	6-2	13-2	20-2
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																			
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																			
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																			
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																			
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																			
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																			
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																			
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																			
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																			
12																						
13																						
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																			
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																			
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																			
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																			
22																						
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																			
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																			
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																			
26																						
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																			
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																			
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																			
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																			
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																			
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																			
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																			
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																			
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																			
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																			
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																			
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																			
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																			
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																			
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																			
42																						
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																			
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																			
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																			
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																			

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal												1ste kwartaal						
				oktober			november				december					januari			februari			
				17-10	24-10	31-10	7-11	14-11	21-11	28-11	5-12	12-12	19-12	26-12	2-1	9-1	16-1	23-1	30-1	6-2	13-2	20-2
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																			
48																						
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																			

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal																				
				maart				april				mei				juni				juli				
				5-3	12-3	19-3	26-3	2-4	9-4	16-4	23-4	30-4	7-5	14-5	21-5	28-5	4-6	11-6	18-6	25-6	2-7	9-7	16-7	
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																					
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																					
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																					
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																					
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																					
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																					
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																					
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																					
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																					
12																								
13																								
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																					
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																					
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																					
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																					
22																								
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																					
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																					
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																					
26																								
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																					
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																					
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																					
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																					
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																					
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																					
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																					
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																					
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																					
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																					
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																					
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																					
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																					
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																					
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																					
42																								
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																					
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																					
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																					
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																					


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal																				
				maart				april				mei				juni				juli				
				5-3	12-3	19-3	26-3	2-4	9-4	16-4	23-4	30-4	7-5	14-5	21-5	28-5	4-6	11-6	18-6	25-6	2-7	9-7	16-7	
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																					
48																								
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																					

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			


























Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal												4de kwartaal							
				augustus						september						oktober				november			
				23-7	30-7	6-8	13-8	20-8	27-8	3-9	10-9	17-9	24-9	1-10	8-10	15-10	22-10	29-10	5-11	12-11	19-11	26-11	3-12
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal												4de kwartaal							
				augustus						september						oktober				november			
				23-7	30-7	6-8	13-8	20-8	27-8	3-9	10-9	17-9	24-9	1-10	8-10	15-10	22-10	29-10	5-11	12-11	19-11	26-11	3-12
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal																			
				december			januari				februari			maart			april						
				10-12	17-12	24-12	31-12	7-1	14-1	21-1	28-1	4-2	11-2	18-2	25-2	4-3	11-3	18-3	25-3	1-4	8-4	15-4	22-4
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst ⁶ gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst ⁶ gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal																		
				december				januari				februari				maart				april		
				10-12	17-12	24-12	31-12	7-1	14-1	21-1	28-1	4-2	11-2	18-2	25-2	4-3	11-3	18-3	25-3	1-4	8-4	15-4
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																			
48																						
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																			

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal												3de kwartaal							
				mei					juni				juli			augustus				september			
				29-4	6-5	13-5	20-5	27-5	3-6	10-6	17-6	24-6	1-7	8-7	15-7	22-7	29-7	5-8	12-8	19-8	26-8	2-9	9-9
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal												3de kwartaal						
				mei					juni				juli			augustus			september			
				29-4	6-5	13-5	20-5	27-5	3-6	10-6	17-6	24-6	1-7	8-7	15-7	22-7	29-7	5-8	12-8	19-8	26-8	2-9
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																			
48																						
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																			

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																				
				september			oktober				november				december				januari					
				16-9	23-9	30-9	7-10	14-10	21-10	28-10	4-11	11-11	18-11	25-11	2-12	9-12	16-12	23-12	30-12	6-1	13-1	20-1	27-1	
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																					
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																					
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																					
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																					
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																					
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																					
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																					
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																					
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																					
12																								
13																								
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																					
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																					
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																					
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																					
22																								
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																					
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																					
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																					
26																								
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																					
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																					
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																					
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																					
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																					
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																					
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																					
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																					
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																					
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																					
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																					
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																					
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																					
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																					
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																					
42																								
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																					
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																					
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																					
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																					

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitting		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																					
				september			oktober				november				december					januari					
				16-9	23-9	30-9	7-10	14-10	21-10	28-10	4-11	11-11	18-11	25-11	2-12	9-12	16-12	23-12	30-12	6-1	13-1	20-1	27-1		
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																						
48																									
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																						


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront


























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal							
				februari				maart				april				mei				juni			
				3-2	10-2	17-2	24-2	3-3	10-3	17-3	24-3	31-3	7-4	14-4	21-4	28-4	5-5	12-5	19-5	26-5	2-6	9-6	16-6
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																				
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																				
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																				
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																				
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																				
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																				
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																				
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																				
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																				
12																							
13																							
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																				
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																				
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																				
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																				
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																				
22																							
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																				
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																				
26																							
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																				
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																				
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																				
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																				
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																				
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																				
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																				
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																				
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																				
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																				
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																				
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																				
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																				
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																				
42																							
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																				
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																				
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal							
				februari				maart				april				mei				juni			
				3-2	10-2	17-2	24-2	3-3	10-3	17-3	24-3	31-3	7-4	14-4	21-4	28-4	5-5	12-5	19-5	26-5	2-6	9-6	16-6
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																				
				juli							augustus						september				oktober			
				23-6	30-6	7-7	14-7	21-7	28-7	4-8	11-8	18-8	25-8	1-9	8-9	15-9	22-9	29-9	6-10	13-10	20-10	27-10	3-11	
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																					
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																					
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																					
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																					
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																					
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																					
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																					
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																					
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																					
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																					
12																								
13																								
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																					
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																					
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																					
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																					
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																					
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																					
22																								
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																					
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																					
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																					
26																								
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																					
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																					
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																					
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																					
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																					
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																					
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																					
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																					
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																					
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																					
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																					
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																					
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																					
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																					
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																					
42																								
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																					
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																					
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																					
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																					


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																							
				juli							augustus						september						oktober				
				23-6	30-6	7-7	14-7	21-7	28-7	4-8	11-8	18-8	25-8	1-9	8-9	15-9	22-9	29-9	6-10	13-10	20-10	27-10	3-11				
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																								
48																											
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																								

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			




























Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal												1ste kwartaal							
				november			december				januari					februari			maart				
				10-11	17-11	24-11	1-12	8-12	15-12	22-12	29-12	5-1	12-1	19-1	26-1	2-2	9-2	16-2	23-2	2-3	9-3	16-3	23-3
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																				
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																				
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																				
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																				
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																				

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouden kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouden mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouden voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouden taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			


Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																							
				november						december						januari						1ste kwartaal					
				februari		maart																					
				10-11	17-11	24-11	1-12	8-12	15-12	22-12	29-12	5-1	12-1	19-1	26-1	2-2	9-2	16-2	23-2	2-3	9-3	16-3	23-3				
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																								
48																											
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																								

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront




























Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouden kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouden mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouden voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouden taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	2de kwartaal																	3de kwartaal						
				april					mei					juni					juli		augustus						
				30-3	6-4	13-4	20-4	27-4	4-5	11-5	18-5	25-5	1-6	8-6	15-6	22-6	29-6	6-7	13-7	20-7	27-7	3-8	10-8				
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																								
48																											
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																								

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																							
				augustus				september				oktober				november				december							
				17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12				
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																								
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																								
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																								
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																								
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																								
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																								
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																								
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																								
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																								
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																								
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																								
12																											
13																											
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																								
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																								
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																								
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																								
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																								
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																								
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																								
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																								
22																											
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																								
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																								
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																								
26																											
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																								
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																								
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																								
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																								
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																								
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																								
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																								
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																								
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																								
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																								
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																								
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																								
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																								
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																								
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																								
42																											
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																								
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																								
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																								
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																								


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	4de kwartaal																			
				september			oktober			november			december										
				17-8	24-8	31-8	7-9	14-9	21-9	28-9	5-10	12-10	19-10	26-10	2-11	9-11	16-11	23-11	30-11	7-12	14-12	21-12	28-12
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal						
				januari				februari				maart				april				mei		
				4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	29-2	7-3	14-3	21-3	28-3	4-4	11-4	18-4	25-4	2-5	9-5
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																			
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																			
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																			
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																			
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																			
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																			
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																			
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																			
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																			
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																			
12																						
13																						
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																			
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																			
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																			
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																			
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																			
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																			
22																						
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																			
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																			
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																			
26																						
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																			
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																			
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																			
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																			
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																			
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																			
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																			
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																			
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																			
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																			
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																			
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																			
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																			
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																			
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																			
42																						
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15																			
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																			
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																			
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15																			


























Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	1ste kwartaal												2de kwartaal							
				januari				februari				maart				april				mei			
				4-1	11-1	18-1	25-1	1-2	8-2	15-2	22-2	29-2	7-3	14-3	21-3	28-3	4-4	11-4	18-4	25-4	2-5	9-5	16-5
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16																				
48																							
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16																				

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			



Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

























Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																							
				juni						juli						augustus						september					
				23-5	30-5	6-6	13-6	20-6	27-6	4-7	11-7	18-7	25-7	1-8	8-8	15-8	22-8	29-8	5-9	12-9	19-9	26-9	3-10				
1	Overeenkomsten	50 dagen	maa 26-1-15																								
2	Concept allonge op raamovereenkomst gemeente OCW	2 wkn	maa 26-1-15																								
3	Controle allonge	2 wkn	maa 9-2-15																								
4	Ondertekenen allonge	1 wk	woe 25-2-15																								
5	Concept overeenkomst OCW-Hecom	2 wkn	woe 4-3-15																								
6	Controle overeenkomst	1 wk	woe 18-3-15																								
7	Ondertekenen overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																								
8	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Cichorei	3 wkn	woe 4-3-15																								
9	Concept huurovereenkomst6 gemeente-huurder Witte Villa	3 wkn	woe 4-3-15																								
10	Controle overeenkomst	1 wk	woe 25-3-15																								
11	Aanpassing overeenkomst OCW-KK architecten	1 wk	woe 1-4-15																								
12																											
13																											
14	Bijlagen overeenkomst	39,94 dagen	woe 18-3-15																								
15	Demarcatielijst eigendom en tekening Witte Villa	1 wk	woe 18-3-15																								
16	Demarcatielijst eigendom en tekening Cichorei	2 wkn	woe 18-3-15																								
17	PvE casco Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																								
18	PvE casco Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																								
19	PvE afbouw Witte Villa	2 wkn	woe 1-4-15																								
20	PvE afbouw Cichorei	2 wkn	woe 1-4-15																								
21	budgetten casco en afbouw	2 wkn	woe 15-4-15																								
22																											
23	Gemeentelijke procedures	10 dagen	woe 4-3-15																								
24	Raadsbesluit opstellen	1 wk	woe 4-3-15																								
25	behandeling plannen kwaliteitsteam	1 wk	woe 11-3-15																								
26																											
27	Ontwikkeltraject	110 dagen	woe 1-4-15																								
28	Opdracht architect B&O	1 wk	woe 1-4-15																								
29	Opdracht constructeur	1 wk	woe 1-4-15																								
30	Opdracht interieur architect	1 wk	woe 1-4-15																								
31	Opdracht installatieadviseur	1 wk	woe 1-4-15																								
32	Voorlopig ontwerp	4 wkn	woe 8-4-15																								
33	Financiële toets	1 wk	woe 6-5-15																								
34	Goedkeuring VO	1 wk	woe 13-5-15																								
35	Definitief ontwerp	6 wkn	vri 22-5-15																								
36	Financiële toets	1 wk	vri 3-7-15																								
37	Goedkeuring DO	1 wk	vri 10-7-15																								
38	Omgevingsvergunning	1 wk	vri 17-7-15																								
39	Onherroepelijke omgevingsvergunning	6 wkn	vri 21-8-15																								
40	Prijsaanvraag aannemer	2 wkn	vri 17-7-15																								
41	Opdracht aannemer	1 wk	vri 28-8-15																								
42																											
43	Uitvoeringsfase	220 dagen	vri 17-7-15	voeringsfase																							
44	Bestek en bestektekeningen maken	6 wkn	vri 17-7-15																								
45	Bouwvoorbereiding aannemer	4 wkn	vri 25-9-15																								
46	Uitvoeringsfase	32 wkn	din 27-10-15	voeringsfase 21-6																							

Project: 20150119KTPlanning ont
Datum: din 27-1-15

Taak		Samengevoegen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
Voortgang van taak		Samengevoegen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
Kritieke taak		Samengevoegen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
Voortgang van kritieke taak		Spplitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
Samengevoegen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting			

Planning ontwikkeling Cichorei en Witte Villa Waterfront

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	3de kwartaal																							
				juni						juli						augustus						september					
				23-5	30-5	6-6	13-6	20-6	27-6	4-7	11-7	18-7	25-7	1-8	8-8	15-8	22-8	29-8	5-9	12-9	19-9	26-9	3-10				
47	Oplevering	1 wk	din 21-6-16					21-6	Oplevering	28-6																	
48																											
49	Opstellen MJOB	1 wk	din 28-6-16					28-6	Opstellen	5-7																	

Project: 20150119KTPlanning ont Datum: din 27-1-15	Taak		Samengevouwen kritieke taak		Inactieve taken		Handmatige samenvatting	
	Voortgang van taak		Samengevouwen mijlpaal		Inactieve taken		Alleen begindatum	
	Kritieke taak		Samengevouwen voortgang		Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum	
	Voortgang van kritieke taak		Splitsing		Inactieve samenvatting		Deadline	
	Mijlpaal		Externe taken		Handmatig taak			
	Samenvatting		Projectsamenvatting		Alleen duur			
	Samengevouwen taak		Groeperen op samenvattingskop		Handmatige samenvatting	