

Raadscommissievoorstel

Status: Informerend

Agendapunt:	4
Onderwerp:	Eindrapportage Trefkoele+
Datum:	10 maart 2015
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	324
Informant:	G.R. Doornewaard E.j.doornewaard@dalfsen.nl T. (0529) 438 912

Doel:

Kennis te nemen van de rapportage: 'Financiële verantwoording Vernieuwbouw De Trefkoele+'.

Inleiding:

De Vernieuwbouw van de Trefkoele+ is eind juli 2014 opgeleverd en begin september in gebruik genomen. Na de oplevering c.q. ingebruikname is de nazorgfase gestart. De nazorgfase is gebruikt om de openstaande opleverpunten en geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de gebruiksvoorzieningen voor zover bekend op te lossen. Hoewel de onderhoudstermijnen en garantietermijnen nog niet zijn afgelopen, hebben wij besloten het project financieel af te ronden

Kernboodschap:

Met dit voorstel wordt u de eindrapportage van de vernieuwbouw van Trefkoele+ aangeboden. Deze rapportage is door het projectmanagement samen met de betrokken ambtenaren opgesteld. De focus ligt in deze rapportage op de financiële verantwoording van het investeringskrediet ten behoeve van het gebouw. Het positieve resultaat op het onderdeel bouw bedraagt na reservering en BTW teruggave: € 832.576,- Voor het terrein bedraagt het resultaat: € 40.950,-. Het resultaat van het bouwproject kan terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar.

Wij kijken terug op een goede en constructieve samenwerking met het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen. Het college is content dat het project ruim binnen de gestelde kaders is gerealiseerd. Dit is o.a. te danken aan het aanbestedingsklimaat, maar ook de rol die het bestuur van de stichting hierbij heeft gespeeld, door haar inhoudelijke kennis en inzet, mag niet onbenoemd blijven.

Wij danken de monitoringscommissie voor de betrokkenheid bij het project en de plezierige wijze van samenwerking. Maandelijks werd deze commissie door de projectleiding voorzien van de laatste stand van zaken in het project. De rapportage van de monitoringscommissie hebben wij bij dit voorstel gevoegd.

De aanbeveling van de monitoringscommissie over de formulering van het raadsbesluit van 27-05-2013 vinden wij terecht. Wij nemen deze aanbeveling dan ook mee als aandachtspunt bij toekomstige besluiten.

Communicatie:

Over de afronding van het project en het financiële resultaat wordt een persbericht verstuurd. Dit persbericht wordt in overleg met de portefeuillehouder opgesteld.

Vervolg:

Geen vervolg i.v.m. afronding van het project.

Bijlagen:

1. De rapportage: 'financiële verantwoording Vernieuwbouw De Trefkoele+' d.d. 04-02-2015
2. Eindrapportage monitoringscommissie Trefkoele+
Deze bijlage valt niet onder verantwoordelijkheid van het college maar is wel toegevoegd als bijlage omdat in deze rapportage de monitoringscommissie vanuit de gemeenteraad haar eindoordeel geeft over het project en deze beide rapportages besproken kunnen worden tijdens dit agendapunt.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends